



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

91110 4460

ล 1 9/6/98

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ 17 มิ.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายณพล นฤภัย

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๔๑๙๕๑

ลว. ๑๑

พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายณพล นฤภัย
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายณพล นฤภัย ม.๖ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า

อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๗๐ เมตร
- ร้อยถอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	เมนชายคา	ขนาด ๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๑	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ ๖๗,๓๕๒.๓๐ บาท

๒. รื้อถอนแรงต่ำ - บาท

๓. หม้อแปลงภายนอก - บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๗,๓๕๒.๓๐ บาท

๔,๗๑๔.๖๖ บาท

๗๒,๐๖๖.๙๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๒,๐๖๖.๙๖ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหกสิบหกบาทเก้าสิบหกสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นฉ.)

๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นฉ.(บต.) ๒๖๘/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



นายประทีป อнуช

ผ.บต.กฟส.อ.นฉ.

๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๘