



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

๗๑๑๒๑๒๔๙
๑๑ ๑๕/๑/๕๕

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม. ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.
เลขที่ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม. นางสาววรรณ ทอคำ
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๒๘๐๗๗ ลว. ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสาววรรณ ทอคำ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางสาววรรณ ทอคำ ๑๒๖ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๓ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอ.	ขนาด	๔.๐๐ เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๓๒ เมตร
- รื้อถอนสายแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๔๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๑	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๕๕,๗๓๒.๙๙ บาท
๒. รีดอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท

๕๕,๗๓๒.๙๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๙๐๑.๓๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๙,๖๓๔.๓๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๙,๖๓๔.๓๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นม.)

๑๔ ก.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นม.(บต.) ๗๗๘/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผ.บต.กฟส.อ.นม.

๑๔ ก.ค. ๒๕๕๘