



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๐๑.๑ ๙๑๑๑๒๒๒ ๔๓
๐๒.๑ ๙๑๑๑๒๒๒ ๔๕
๐๓.๑ ๙๑๑๑๒๒๒ ๔๖

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

เลขที่

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘

๐๑ ๑๖/๗/๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๓๔๐๒๙๑ ลว. ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ๖๗/๑ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.ซากตาดเกิด ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟฟ้าหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๒๐ เมตร
- พาดสาย เมนสายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดส่ไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๐ ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๐ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
	ระบบจำหน่ายภายนอก
๑. หม้อแปลงภายนอก	๒๒๖,๗๐๔.๕๔ บาท
๒. แรงต่ำภายนอก	๑๑๖,๙๔๖.๑๔ บาท
๓. แรงสูงภายนอก	๔๗๑,๔๔๖.๐๒ บาท
๔. ค่าสมทบแรงสูง	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๘๒๕,๐๙๖.๗๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕๗,๗๕๖.๗๗ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๘๒,๘๕๓.๔๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๘๒,๘๕๓.๔๗ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๗๒๒/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)
ผอ.กฟส.อ.นคม.

๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘