



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

เลขที่

วันที่ ๒๘ กค. ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

นางมณฑา รอดอำพันธุ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๔๒๐๗๓ ลว. ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางมณฑา รอดอำพันธุ์ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางมณฑา รอดอำพันธุ์ ๓๔๔ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ถ.๓๑๙๑ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง
 - รื้อถอนเสา ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - รื้อถอนสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑๕ เมตร
๒. แผนกแรงต่ำภายนอก
 - ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
๓. แผนกหม้อแปลง
 - รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง
 - ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๘,๖๖๐.๒๑	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๓๕,๙๙๖.๙๒	บาท
๓. รื้อถอนแรงสูง	๓,๓๔๖.๐๐	บาท
๔. รื้อถอนหม้อแปลง	๗,๒๘๙.๐๐	บาท
	๕๕,๒๙๒.๑๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๘๗๐.๔๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๙,๑๖๒.๕๘	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๙,๑๖๒.๕๘ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๒๖ ก.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๓๕๐/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผ.จก.กฟส.อ.นค.

๒๖ ก.ค. ๒๕๕๘