



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

911127470

AI 6/6/58

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

นายนิเวศ ขำเจริญ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๔๔๔๙๙ ลว. ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงฯ นายนิเวศ ขำเจริญ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS สรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ นายนิเวศ ขำเจริญ ๓๔๗ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ท่อสูบน้ำ ตั้งอยู่ที่ ๓๓๓๙ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ที่ตัวหม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เทืนควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

## ๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ร้อยก้อนเส้า คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ตัน

## ๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๕.๐๐	เมตร	จำนวน	๐	ตัน
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๘๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายชายคา แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดดักภัยด้วยแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนเส้า				จำนวน	๐	ชุด

## ๓. แผนกหม้อแปลง

- ร้อยก้อนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผ่นกางร่างต่อ	๙๖,๖๒๕.๙๑	บาท
๒. แผ่นก้มหัวแปลง	๖๓,๕๘๗.๐๐	บาท
๓. ค่าสมทบแรงสูง	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. รือถอนหม้อแปลง	๔,๗๗๑.๐๐	บาท
๕. รือถอนแรงสูง	๑,๙๐๓.๐๐	บาท
๖. ค่าเช่าท่อไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐	บาท
	<u>๑๙๖,๓๗๙.๔๑</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๓,๐๙๖.๕๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๙๙,๔๗๕.๙๗</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๙๙,๔๗๕.๙๗ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)  
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

พ.บ.ก.พ.ส.อ.น.ม.

๙๙๙ ๔๔๔ ๒๒๒

ที่ ก.๒ . อ.น.ม.(บ.ต.) ๗๔๔/๔๔๔  
อนุมัติ – ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกูล)

ผ.จ.ก.ก.พ.ส.อ.น.ม.

๙๙๙ ๔๔๔ ๒๒๒