



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นางกนกนาด สัจวร

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๖๔๕๓ ลว. ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

911129657 A1 = 13/8/54

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นางกนกนาด สัจวร
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางกนกนาด สัจวร ๑๔๗/๑ ม.๕ ต.พนาภิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ หนองระกำ ม.๕ ต.พนาภิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก
 - ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น
๒. แผนกแรงต่ำภายนอก
 - ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
 - พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
 - ร็อดอนสามรงค์ต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
 - พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
 - พาดสาย เมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
 - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด
 - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๐ ชุด
 - ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ ชุด
 - เหนกอนกรีตโคนเสา จำนวน ๓ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๓๙,๓๒๖.๕๙ บาท

๓๙,๓๒๖.๕๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๗๕๒.๘๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๒,๐๗๙.๔๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๒,๐๗๙.๔๕ บาท (สี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)

กำหนดยี่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

๑๑ ต.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บค.) ๓๑๖/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๑ ต.ค. ๒๕๕๘