



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

เลขที่

วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

นายรัฐพล ถิ่นปรีดา

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๔๖๔๘๗ ลว. ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๑๑๒๙๖๓๗ = ก๑ = 13/๔/๕๔

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายรัฐพล ถิ่นปรีดา
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายรัฐพล ถิ่นปรีดา ๑๐๐/๑ ม.๔ ต.ท่าจั่ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
- ใช้ในการ ท้ายอยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๒ ต.ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
- อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร

- รื้อถอนสามาร่งต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

- พาดสาย เมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด

- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๐ ชุด

- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ ชุด

- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๑๙,๘๐๖.๐๓ บาท

๑๙,๘๐๖.๐๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๓๘๖.๔๒ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๑,๑๙๒.๔๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๑,๑๙๒.๔๕ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๑ ส.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๓๖๒/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผอ.ก.กฟส.อ.นคม.

๑๑ ส.ค. ๒๕๕๘