



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๙๑๑๔๔๔๖๖

๑

จังหวัดเชียงใหม่

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

นางสาวจิรภานุ หรั่งเจริญ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๓๖๒๗๗ ลว. ๑๕

กันยายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสาวจิรภานุ หรั่งเจริญ แจ้งความ  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รูปได้ดังนี้.-  
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวจิรภานุ หรั่งเจริญ ๑๙๘ ม.๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๐ สาย ๑๙ ม.๓ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โกลที่ได้มีหม้อแปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากติดต่อทางถนน ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

## วิธีดำเนินการ

### ๑. แผนกแรกต่อภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร
- ร้อดอนสามแรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายค่า	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่องดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งภัยยึดโงย ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๑	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้เชื้อไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แผนกแรงต่ำ	๕๖,๓๓๒.๑๒ บาท
๒. รือดอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๕๖,๓๓๒.๑๒</u> บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๙๒๙.๒๕ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๖๐,๐๖๑.๓๗</u> บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๐,๐๖๑.๓๗ บาท (หากมีน้ำท่วมลึกเข้าบาน้ำทิ้งสถานีฯ) กำหนดด้วยราคาก่อสร้างผู้เชื้อไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(หพ.บต.กฟส.อ.นช.)

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒.อ.นช.(บต.) ๒๒๙/๖๘๔  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกูล)

ผจก.กฟส.อ.นช.

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔