



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

91144860

๑๑

23 11 2558

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

เลขที่

วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

นางทองใหม่ นิ่มทอง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๓๓๐๙ ลว. ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางทองใหม่ นิ่มทอง
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางทองใหม่ นิ่มทอง ๗๓/๑๒ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ เนินบางประกง ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-------|---|----------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ร้อยถอนสายแรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสาย เมาข่ายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๐ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ | ชุด |
| - ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ | ชุด |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | | | จำนวน | ๐ | ชุด |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๒๘,๖๙๓.๙๖ บาท

๒. รีดถอนแรงต่ำ

- บาท

๓. หม้อแปลงภายนอก

- บาท

๒๘,๖๙๓.๙๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๐๐๘.๕๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๐,๗๐๒.๕๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๐,๗๐๒.๕๔ บาท (สามหมื่นเจ็ดร้อยสองบาทห้าสิบสี่สตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผจก.กฟส.อ.นคม.)

๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๔๒๘/๒๕๕๘.
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘