



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๙๑๑๔๔๔๖๓

๑๑ 23 Nov 2015

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

นายสุตสาร บุตรดีวงศ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๓๓๐๖ ลว. ๑๕

กันยายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสุตสาร บุตรดีวงศ์
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุตสาร บุตรดีวงศ์ ๑/๒ ซ.มาบชลุด ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ เนินบางประกง ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบช่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร้อยกอนสามรงค์ต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๕๗,๒๑๖.๙๒ บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๕๗,๒๑๖.๙๒ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๐๐๕.๑๘ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>๖๑,๒๒๒.๑๐ บาท</u></u>


ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๑,๒๒๒.๑๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองบาทสิบสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บต.กฟส.อ.นฉ.)

๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นฉ.(บต.) ๔๖๖/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายประทีป อนุต)
ผจก.กฟส.อ.นฉ.

๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘