



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๑๓.1 ๑1145304
๐1.1 ๑1145316

๓1 24 ธ.ย. 2550

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๕๑๐๕ ลว.

๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๘๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
ใช้ในการ กิจการร้านค้า ตั้งอยู่ที่ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ จำนวน ๒๐ เมตร

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นทางแยก จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้ง Snake guard จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟผ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| ๑. แรงสูงภายนอก | - บาท | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| ๒. รื้อถอนแรงสูงภายนอก | - บาท | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| ๓. มิเตอร์ | ๑๐,๙๕๐.๐๐ บาท | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| ๔. แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%) | - บาท | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| รวมเงิน | ๑๐,๙๕๐.๐๐ บาท | |

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๑๐๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าต่อไฟ		๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจสอบ		๓,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		<u>๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๕๓,๐๘๐.๘๑ บาท
๒. หม้อแปลงภายใน	๑๙๑,๒๗๓.๒๐ บาท
๒. ค่าขอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
๒. อุปกรณ์ป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน	๕๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	<u>๒๕๙,๘๐๔.๕๑ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	๔,๙๒๕.๔๔ บาท
รวมเงิน	<u>๔,๙๒๕.๔๔ บาท</u>

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๔๙,๕๐๔.๐๖ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	<u>๔๙,๕๐๔.๐๖ บาท</u>

รวมเงิน	๓๒๓,๔๘๔.๕๙ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๒,๖๔๓.๙๒ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๔๖,๑๒๘.๕๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๔๖,๑๒๘.๕๑ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบัดสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟภ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นค.

๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นค.(บต.)๕๗๒/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)