



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

911145244

A1 24 ก.ย. 2556

จาก - ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นางสาวลักขณ์ เรียงวงศ์

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๙๑๕๗ ลว. ๔ กันยายน ๒๕๕๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นางสาวลักขณ์ เรียงวงศ์ แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวลักขณ์ เรียงวงศ์ ๑๑๔/๑ ซ.รามอินทรา ๑๑๗ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๖ สาย ๑๓ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๔.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- รื้อถอนสามาร่งต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๔๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๒๘,๕๕๕.๙๖	บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	-	บาท
	<u>๒๘,๕๕๕.๙๖</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๙๙๘.๙๒	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>๓๐,๕๕๔.๘๘</u></u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๐,๕๕๔.๘๘ บาท (สามหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๒๓๙/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘