



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

### บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.  
เลขที่ \_\_\_\_\_  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.  
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๐๔๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.  
วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘  
นางเจริญ ฐูปห้อม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางเจริญ ฐูปห้อม ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSru ได้ดังนี้-

#### รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางเจริญ ฐูปห้อม ๔๖/๖๒ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ให้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๔ เนื้อ ๘.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๘ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่  
วัดโดยหลักได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ที่ตัวหัวหม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

#### วิธีดำเนินการ

##### ๑. แผนกแรงตัวภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๔	ตัน
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๙๖ เมตร
- รือถอนสายแรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๙๕	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายค่า ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงตัว			จำนวน	๒	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๒	ชุด	
- ติดตั้งก้ายึดໂโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๑	ชุด	

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แผ่นกางต์	๗๐,๐๑๖.๐๕ บาท
๒. รือถอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๗๐,๐๑๖.๐๕ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๘%	๔,๙๐๑.๑๒ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๗๔,๙๑๗.๑๗ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๔,๙๑๗.๑๗ บาท (เจ็ดหมื่นล้านเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยืนยันราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรืออปภีบดิตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

  
(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บ.ก.กฟส.อ.นธ.)

๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.อ.นธ.(บต.) ๑๗๗/๘๖๖  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายบุญรุ่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘