



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นส.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นส.

เลขที่

วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นส.

นายราย ผลจันทร์

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๔๗๓๘๙๙ ลว. ๑๒

ตุลาคม ๒๕๕๗

เรียน ผจก.กฟส.อ.นส.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นส.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายราย ผลจันทร์
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นส.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSrุ่ปีดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายราย ผลจันทร์ ๓/๓ หม.๓ ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๓๓ สาย ๑๕ ม.๘ ต.พานันนิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา^{อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.}
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ที่ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เก็บควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้เข้าไฟยินดีออกหน้าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกดำเนินการ

- ปั๊กเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑	ตัน
- พาดสาย แรงต่อ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- รีอ่อนสายแรงต่อ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่อ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนเซย์ค่า	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล้อฟ้าแรงต่อ				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งก้ายีต่อง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๒	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แหนกแรงต่ำ	๑๔,๐๖๗.๐๗ บาท
๒. รือคอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๑๔,๐๖๗.๐๗ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๒๖๔.๖๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๕,๓๓๑.๗๖ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕,๓๓๑.๗๖ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บ.ก.กฟส.อ.นธ.)

๒๓ ต.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.ก.อ.นธ.(บต.) ๔๗๗/๔๗๗
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญลี่ง ใจยันทร์)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๒๓ ต.ค. ๒๕๕๘