



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

เลขที่

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

บริษัท แพกซ์ไลน์ จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๐๘๔๘ ลว. ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท แพกซ์ไลน์ จำกัด
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท แพกซ์ไลน์ จำกัด ๑๒๙๑/๑ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ที่หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอ.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๓	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๑๑๐ เมตร
- ร้อยถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนสายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ
๒. รีดถอนแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น


๒๘,๙๘๗.๐๐	บาท
-	บาท
๒๘,๙๘๗.๐๐	บาท
๒,๐๒๙.๐๙	บาท
๓๑,๐๑๖.๐๙	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๑,๐๑๖.๐๙ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสิบหกบาทเก้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)
๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๕๒๗/น๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบุญส่ง ไชยเนตร)
ผจก.กฟส.อ.นคม.
๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘