



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

### บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

นายสวัสดิ์ เหมล้วน

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๙๐๐๐๑๙๕๕๗ คร. ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสวัสดิ์ เหมล้วน  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS ปฏิเสธได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสวัสดิ์ เหมล้วน ๕๕๐ ม.๓ ต.คลองค่าน อ.บางป่า จ.สมุทรปราการ  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๓๓ เหนือ ม.๔ ต.พานานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เพส ขนาด	- เครื่อง PEA	- ติดตั้งที่
วัดโหลดได้	เพส เอ.	แม่ปี	เพส บี.
โอลท์	โอลท์	โอลท์	โอลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่适合 เนื้อที่ติดตั้งต้องห่างจากต้นลม ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

#### ๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- พาดสาย SAC	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน ๓	เส้น	ระยะทาง ๑๑๐ เมตร
- ติดตั้งชุดภายในแรงสูง			จำนวน ๑	ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน ๒	ชุด	

#### ๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน ๑๒ ต้น
- ร็อกตอนสาย เปลี้ยอย	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร็อกตอนสาย ห้ม	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๖๐ เมตร
- พาดสาย เมนชาโยค	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๗๘๕ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน ๔ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน ๐ ชุด
- ติดตั้งชุดภายในยึดโดยแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน ๕ ชุด
- เทโคนเสา			จำนวน ๒ ชุด

#### ๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เพส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โอลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง. จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่วยภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๓๐๗,๙๔๔.๙๙	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๑๙๙,๔๓๗.๗๒	บาท
๓. ค่า HotLine	๑๔,๙๕๐.๕๐	บาท
๔. ค่าสมทบแรงสูง	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าก่อสร้างแรงสูง รวมเงิน	๖๕,๔๘๔.๗๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๕๙๗,๔๓๑.๙๙</u>	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๗,๙๔๔.๒๔	บาท
	๖๗๙,๖๘๐.๙๒	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๗๙,๖๘๐.๙๒ บาท (หกแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)  
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นน.

๖ พ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒.อ.นน.(บต.) ๔๔๔/๒๕๖๔  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่อง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นน.

๖ พ.ย. ๒๕๖๔