



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ. ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.  
 เลขที่ วันที่ ๕๖ พ.ย. ๒๕๕๘  
 เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ. นางสิริรัตน์ เอี่ยมจรรยา  
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๙๗๘๖ ลว. ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสิริรัตน์ เอี่ยมจรรยา แจ้งความ  
 ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น  
 ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

### รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ นางสิริรัตน์ เอี่ยมจรรยา ๓๙/๑๒ ม.๕ ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  
 ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
 อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
 วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
 โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

### วิธีดำเนินการ

#### ๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเส้า	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๒	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๒๗๐ เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด		

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
	ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แผนกแรงต่ำ		๔๕,๐๓๐.๑๙ บาท
๒. รั้วถอนแรงต่ำ		- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก		- บาท
		<u>๔๕,๐๓๐.๑๙ บาท</u>
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๑๕๒.๑๑ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>๔๘,๑๘๒.๓๐ บาท</u></u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๘,๑๘๒.๓๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นต.)

๕-๖ พ.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นต.(บต.) ๕๕๗/๒๕๕๘  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นต.

๕-๖ พ.ย. ๒๕๕๘