



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นายธวัชชัย สอนมะลิ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๕๑๘๗ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายธวัชชัย สอนมะลิ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายธวัชชัย สอนมะลิ ๕๐/๑๑ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|---|------|---------|----|------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๐ | ต้น | | | |
| - รื้อถอนสาย เปลือย | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น | ระยะทาง | ๐ | เมตร |
| - รื้อถอนสาย หุ้ม | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น | ระยะทาง | ๐ | เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๐ | เมตร |
| - พาดสาย เมนชวยคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๖๔ | เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๒ | ชุด | | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๑ | ชุด | | | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | | |

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๕๕,๘๕๙.๓๗	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๑๖๐,๔๖๘.๓๒	บาท
๓. ค่าHotline	๑๔,๙๕๐.๕๐	บาท
๔. ค่าสมทบแรงสูง	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าก่อสร้างแรงสูง	๕,๑๐๐.๕๒	บาท
รวมเงิน	๒๔๑,๓๗๘.๗๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๖,๘๙๖.๕๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๕๘,๒๗๕.๒๒	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๕๘,๒๗๕.๒๒ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นธ.

๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นธ.(บต.)๕๓๔/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘