



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๙๐๐๐๔๘๐๑๑๐ ลงว. ๑๔

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๘

โรงเรียนบ้านหนองระกำ

ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก โรงเรียนบ้านหนองระกำ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruปีดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ โรงเรียนบ้านหนองระกำ ๑๖ ต.พนาบินี ค.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ อาคารโรงเรียน ตั้งอยู่ที่ ๑๖ ต.พนาบินี ค.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เพส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เพส อ. - แอมป์ เพส บี. - แอมป์ เพส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปัลยาสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงดันภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสาย แรงดា	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- รีดตอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงดា	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายค่า	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงดា				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งก้ายดอยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๒	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แผนกแรงต่ำ	๒๑,๙๐๗.๒๘ บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หมวดเปลี่ยนภายนอก	- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๑,๙๐๗.๒๘ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๓,๔๔๐.๗๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓,๔๔๐.๗๙ บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บต.กฟส.อ.นธ.)

๑๕ ร.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.ต. อ.นธ. (บต.) ๖๘๒/๖๘๒๘
อนุมัติ – ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่อง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๑๕ ร.ค. ๒๕๕๘