



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท เอฟ.ไฟร์ ซิสเต็ม จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000492769 ลว.

23 ธันวาคม 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท เอฟ.ไฟร์ ซิสเต็ม จำกัด
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอฟ.ไฟร์ ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 97/9 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ประกอบกิจการ อาคารสำนักงาน สถานที่ใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ 97/9 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสวงจรที่ 5 (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอให้ก่อสร้างไลน์แรงสูงในทางสาธารณะเพื่อเพื่อใช้งานสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าภายในบริษัทฯ
4. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร	จำนวน	3	ต้น		
- ติดตั้งสาย SAC ขนาด 50 ตร.มม.	จำนวน	3	เส้น	ระยะทาง	80 เมตร
- ติดตั้งชุดหัวเสาเหล็กทางโค้ง(ป)	จำนวน	1	ชุด		
- ติดตั้งชุดหัวเสาดันรับแรงดึง(DDE)	จำนวน	1	ชุด		
- ติดตั้งชุดหัวเสาดันสุดท้าย(DE)	จำนวน	1	ชุด		
- ประกอบกายยึดโยง	จำนวน	2	ชุด		

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

1. แรงสูงภายนอก(คิด 50%)	54,011.47 บาท
รวมเงิน	54,011.47 บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

162 ข้อ 1/2

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แรงสูงภายนอก(คิด 50%)	54,011.47 บาท
รวมเงิน	54,011.47 บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. รื้อถอนแรงสูงภายใน	1,130.00 บาท
2. แผนกแรงสูงภายใน	4,340.99 บาท
รวมเงิน	5,470.99 บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

1. กำไรขั้นต้น	1,641.30 บาท
2. กำไรสุทธิ	1,641.30 บาท
รวมเงิน	61,123.76 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	4,278.66 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	65,402.42 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 65,402.42 บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสองบาทสี่สิบสองสตางค์)

กำหนดยืมราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด - เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า 5,000 บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ -

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
ก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ
กฟฟ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟฟ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

ที่ ก.2มตพ.(บค)05/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายพนพล ไสอาด)

ชผ.บค.

(นายภาณุ ศรีลิ้น)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๒ 6 ส.ค. 2559