



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๐๓๕๓๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๙

นายธนกร ตันส่วน

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายธนกร ตันส่วน แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายธนกร ตันส่วน ๘/๑๔ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๗.๔ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา^{*}
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	-	เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่
วัดโหลดได้	เฟส เอ.	-	แอมป์	เฟส บี.	-
โวลท์ที่ให้หม้อแปลงวัดได้	โวลท์	โวลท์ปลายสาย	-	โวลท์	-
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สีดarker เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒					
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น					

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงตัวภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑๔	ตัน
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๙๕	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๕๐๔ เมตร
- พาดสายข่ายคา แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงตัว				จำนวน	๒	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดภายในยึดโดยแรงตัว ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๔	ชุด
- เทโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
 ระบบจำหน่วยภายนอก
 ๑. แผนกแรงต่ำ
 ๒. แผนกหม้อแปลง
 ๓.รือถอนแรงต่ำ^๔
 ๔.ค่าสมทบแรงสูง^๕
 ๕.รือถอนหม้อแปลง^๖
 ๖.ค่าอุทโถน์

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๔๑,๕๗๙.๘๑	บาท
๘๔,๑๗๑.๐๐	บาท
-	บาท
๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔,๓๑๑.๐๐	บาท
-	บาท
<u>๒๗๕,๐๕๙.๘๑</u>	บาท
๑๙,๒๕๓.๙๙	บาท
<u>๒๙๔,๓๑๐.๙๙</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๙๔,๓๑๐.๙๙ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
 กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
 ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นธ.

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๗

ที่ ก.พ อ.นธ.(บต.)๑๐๖/๔๔๔๙
 อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบูรพา ไชยเบนทร์)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๗