



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นางพรทิพย์ ประกอบการ

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๑๓๗๔ ลว. ๓

มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นางพรทิพย์ ประกอบการ แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางพรทิพย์ ประกอบการ ๑๒๓ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๒ เนื้อ ๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนยกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๓๐ เมตร
- รีดกอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๔๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด		

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
	ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑.	แผนกแรงต่ำ	๔๐,๔๘๘.๕๐ บาท
๒.	รื้อถอนแรงต่ำ	- บาท
๓.	หม้อแปลงภายนอก	- บาท
		<u>๔๐,๔๘๘.๕๐ บาท</u>
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๘๓๔.๒๐ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๓,๓๒๒.๗๐ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๓,๓๒๒.๗๐ บาท (สี่หมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.)๑๑๙๙/น๑๑๙๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙