



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นัม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นัม.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๓๐๗๙ ลา. ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟส.อ.นัม.

วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๙

นายจังรักษ์ กังสกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นัม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นัม. ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายจังรักษ์ กังสกุล แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นัม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้.-
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายจังรักษ์ กังสกุล ๑๙/๘๓ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	-	เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่				
วัดโหนลดได้	เฟส เอ.	-	แอมป์	เฟส บี.	-	แอมป์	เฟส ซี.	-	แอมป์
โอลท์ได้มห้อแปลงวัดได้	-	โอลท์	โอลท์ปลายสาย	-	โอลท์				

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด เนื่องคราบคาว ให้ทำความสะอาดครั้งใหญ่

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกดำเนินการ

- ปักเสา คอร์. ขนาด ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๕ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายชายคา แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๕ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๐ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๐ ชุด
- ติดตั้งชุดกายดีอย่างแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ ชุด
- เทคอนเสา จำนวน ๐ ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โอลท์ ขนาด ๑๖๐ เครื่อง. จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โอลท์ ขนาด ๒๕๐ เครื่อง. จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่วยภายนอก

๑. แผนกแรงตัว	-	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๗๙,๖๘๑.๐๐	บาท
๓.รือถอนแรงตัว	-	บาท
๔.ค่าสมทบแรงสูง	๙,๐๐๐.๐๐	บาท
๕.รือถอนหม้อแปลง	๔,๓๑๑.๐๐	บาท
๖.ค่าออยท์ไลน์	-	บาท
	<u>๙๒,๙๙๒.๐๐</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖,๕๐๙.๔๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๙๙,๕๐๑.๔๔</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๙,๕๐๑.๔๔ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหนึ่งบาทสี่สิบสี่สตางค์)

กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

พ.บ.ก.พ.ส.อ.น.ช.

๑๔ ม.ค. ๒๕๕๗

ที่ ก.๒ อ.น.ช.(บต.) ๑๖๓/๒๕๕๗.
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญรุ่ง ไชยเนตร)

ผ.ก.ก.พ.ส.อ.น.ช.

๑๔ ม.ค. ๒๕๕๗