



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

เลขที่

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

นายสุชาติ ม่วงแก้วไหม

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๓๗๔๐ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสุชาติ ม่วงแก้วไหม
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุชาติ ม่วงแก้วไหม ๑๕๔/๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๗ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลตสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง

- ปักเสา	ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๑ ต้น
- รื้อถอนเสา	ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๑ ต้น
- พาดสาย ๑๘๕ SAC			จำนวน	๓ เส้น ระยะทาง ๒๔๐ เมตร
- รื้อถอนสาย ๑๘๖ SAC			จำนวน	๓ เส้น ระยะทาง ๒๔๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด	๙๕ ตร.มม		จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา ขนาด	๕๐ ตร.มม		จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูง	๓,๒๕๙.๐๐ บาท
๒. ร้อยถอนแรงสูง	๑๔,๑๑๒.๑๔ บาท
๓. ค่า Hot Line	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
	<u>๓๒,๓๒๑.๖๔ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๒๖๒.๕๑ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๔,๕๘๔.๑๕ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๔,๕๘๔.๑๕ บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๑ มี.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บค.)๐๐๖/นค๑๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๑ มี.ค. ๒๕๕๙