



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายอัครวัฒน์ บุญรอด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๘๕๔๐ ลว. ๒๔

มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายอัครวัฒน์ บุญรอด
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ นายอัครวัฒน์ บุญรอด ๓๐/๒๔ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ ใต้ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลต์ โวลต์ปลายสาย โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๔ เมตร	จำนวน	๓ ต้น
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- ร้อยถอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	เมนขายคา	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด
- ติดตั้งกายยัดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๐ ชุด
- เหนือกรีดโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๔๙,๗๒๖.๖๖ บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๔๙,๗๒๖.๖๖ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๔๘๐.๘๗ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>๕๓,๒๐๗.๕๓ บาท</u></u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๓,๒๐๗.๕๓ บาท (ห้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นตม.)

๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นตม.(บต.) ๑๗๓/๒๕๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นตม.

๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙