



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายประชุม สุวรรณดำรงชัย

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๕๕๑๒ ลว. ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายประชุม สุวรรณดำรงชัย
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายประชุม สุวรรณดำรงชัย ๑๔๑ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ สาย ๑๑ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑๑ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๔๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- ร้อยถอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๑๓๕ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๓ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๖ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๔๖,๑๑๔.๕๗ บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท

๑๔๖,๑๑๔.๕๗ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๐,๒๒๘.๐๒ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๕๖,๓๔๒.๕๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕๖,๓๔๒.๕๙ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนํ้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บด.กฟส.อ.นคม.)

๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บด.) ๒๓๕/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๙