



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๙๙๐๑ ลว. ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๙

นายสุรสิทธิ์ แก่นเขียน

มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสุรสิทธิ์ แก่นเขียน
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ นายสุรสิทธิ์ แก่นเขียน ๖๓/๒ ม.๕ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๗ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๕ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๑๘๕ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนสายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๕๐,๒๘๘.๕๖	บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	-	บาท
	<u>๕๐,๒๘๘.๕๖</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๕๒๐.๒๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>๕๓,๘๐๘.๗๖</u></u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๓,๘๐๘.๗๖ บาท (ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.)

๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นค.(บค.) ๒๕๕๙/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๙