



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๑๗๖๕ ลว. ๑๔

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙

นายบุญลือ สิงห์น้อย

มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายบุญลือ สิงห์น้อย
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ นายบุญลือ สิงห์น้อย ๓/๑ ม.๑๓ ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ ต.ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหนดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
- รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหนดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๕ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๑๔๕ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนช่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๖ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๙๖,๗๘๙.๓๔ บาท
๒. รีดอนแรงต่ำ	๑๖๘.๐๐ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๙๖,๙๕๗.๓๔ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖,๗๘๗.๐๑ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>๑๐๓,๗๔๔.๓๕ บาท</u></u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๐๓,๗๔๔.๓๕ บาท (หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.)

- ๑ ก.ค. ๒๕๕๕

ที่ ก.๒.อ.นค.(บค.) ๒๕๕๕/๒๕๕๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นค.

- ๑ ก.ค. ๒๕๕๕