



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๘๙๘๕ ลว. ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม
ประสงค์ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ เหนือ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๕ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๓๐๐ เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๙๕,๘๕๗.๓๐ บาท

๒. รื้อถอนแรงต่ำ

- บาท

๓. หม้อแปลงภายนอก

- บาท

๙๕,๘๕๗.๓๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๖,๗๑๐.๐๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๐๒,๕๖๗.๓๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๐๒,๕๖๗.๓๑ บาท (หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นฉ.)

๕ มิ.ย. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นฉ.(บต.) ๒๐๙/๒๕๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)
ผจก.กฟส.อ.นฉ.

๕ มิ.ย. ๒๕๕๙