



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

### บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ว่างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๕๘๖๗ ลง. ๒๗

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๘

นางสาวนิตย์ อุยฉาย

มิถุนายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสาวนิตย์ อุยฉาย  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSรุ่ปได้ดังนี้.-

แจ้งความ

#### รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวนิตย์ อุยฉาย ๑๙๓ ม.๓ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๗๗ เนื้อ ๘๗ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (เกล็ดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

- |                         |            |               |         |            |
|-------------------------|------------|---------------|---------|------------|
| ๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ | - เฟส ขนาด | - เครื่อง PEA | -       | ติดตั้งที่ |
| วัดโหลดได้ เฟส เอ.      | - แอมป์    | เฟส บี.       | - แอมป์ | เฟส ซี.    |
| โอลท์ได้หม้อแปลงวัดได้  | - โอลท์    | โอลท์ปลายสาย  | - โอลท์ |            |
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สีดวก เห็นควรคิดคำแรงกรณี ๒
  ๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

#### วิธีดำเนินการ

##### ๑. แผนกแรงด้ำภายนอก

- ปักเสา	- ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๓๕ เมตร
- พาดสาย	เมนชายค่า	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งก้ายดีโดยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากกู้ไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ
๒. รือคอนแรงต่ำ
๓. หม้อแปลงภายนอก

๒๕,๒๑๗.๑๑	บาท
-	บาท
-	บาท

<u>๒๕,๒๑๗.๑๑</u>	บาท
๑,๖๙๕.๒๐	บาท
<u>๒๕,๙๑๒.๓๑</u>	บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๕,๙๑๒.๓๑ บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)  
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บต.กฟส.อ.นธ.)

๑ ก.ค. ๒๕๔๘

ที่ ก.อ.นธ.(บต.) ๒๕๗/๒๕๔๘-  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป  
(นายบุญส่ง ไชยเนตร)  
ผจก.กฟส.อ.นธ.

๑ ก.ค. ๒๕๔๘