



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ELECTRICITY AUTHORITY

ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๘

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นายยุทธนา หงษ์น้อย

ทำเรื่องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๕๗๖๓ ลว. ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

กฟส.อ.นธ.

ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจา

นายยุทธนา หงษ์น้อย

แจ้งความ

ขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

ผู้ขอใช้ไฟ นายยุทธนา หงษ์น้อย ๙๕/๒ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.เทอดไท ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า

ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.

รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่

วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์

ปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๐ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
- พาดสายชายคา แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด
- เทโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด

แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๕๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๕๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๐๑,๖๓๐.๑๘	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๑๑๙,๕๘๖.๐๐	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
๔. ค่าสมทบแรงสูง	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	๔,๓๑๑.๐๐	บาท
๖. ค่าชอทไลน์	-	บาท
	๒๓๑,๕๒๗.๑๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๖,๒๐๖.๙๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๔๗,๗๓๔.๐๘	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๔๗,๗๓๔.๐๘ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.)๒๗๖/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙