



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อนค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อนค.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๗๑๔๓ ลว. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟส.อนค.

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙

นางกรรชัย แก่นสา

มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อนค.

ด้วย ผบต.กฟส.อนค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางกรรชัย แก่นสา แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อนค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางกรรชัย แก่นสา ๔๓/๑๒ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๓๕ เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนสายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๒๘ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๙,๗๒๐.๓๖	บาท
๒. ร้อยถอนแรงต่ำ	-	บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	-	บาท
	<u>๑๙,๗๒๐.๓๖</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๓๘๐.๔๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๑,๑๐๐.๗๙</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๑,๑๐๐.๗๙ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผจก.กฟส.อ.นคม.)

๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บค.) ๒๕๕๙/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙