



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๕๕๓๑ ลว. ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๙

นายเชิงชาย ยิ้มแย้ม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายเชิงชาย ยิ้มแย้ม แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายเชิงชาย ยิ้มแย้ม ๖๑๖ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ เนื้อที่ ๖.๒ ต.พนานิคมอ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๖ ต้น
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร้อยถอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๒๔๐ เมตร
- พาดสาย	เมนขายคา	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
 ระบบจำหน่ายภายนอก
 ๑. แผนกแรงต่ำ
 ๒. รื้อถอนแรงต่ำ
 ๓. หม้อแปลงภายนอก

๕๒,๘๗๕.๕๗ บาท

- บาท

- บาท

๕๒,๘๗๕.๕๗ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๗๐๑.๒๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๖,๕๗๖.๘๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๖,๕๗๖.๘๖ บาท (ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์)
 กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
 ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 มาด้วยแล้ว



 (นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

- ๘ ส.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.)๓๐/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


 (นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

- ๘ ส.ค. ๒๕๕๙