



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.
เลขที่ _____
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.
วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๘
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๙๐๐๐๕๕๕๗๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสาวสุนีย์ รักเสรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวสุนีย์ รักเสรี ๗๐ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ให้ในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ ช.๑๒ ให้ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพลส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เพลส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เพลส เอ. - แอมป์ เพลส บี. - แอมป์ เพลส ซี. - แอมป์ โอลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกตໍาภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- พาดสาย SAC	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
- ร้อลตอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายค่า ขนาด		๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงตัว				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกัยยีดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ก้าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
	ระบบจำหน่ายภายนอก
๑.	แผนกแรงต่อ
๒.	รือถอนแรงสูง
๓.	ค่า HotLine
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	๓๔,๖๑๕.๙๘ บาท
	๑๔,๔๒๒.๙๗ บาท
	๒๖๙.๕๐ บาท
	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
	๕๑,๐๔๒.๙๗ บาท
	๓,๔๗๓.๐๑ บาท
	<u>๕๕,๖๑๕.๙๘ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๕,๖๑๕.๙๘ บาท (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
กำหนดยืนย้ำ ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พิริษฐ์ให้แบบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(พ.บ.ก.ฟ.ส.อ.น.ม.)

๑๐ ส.ค. ๒๕๕๖

ที่ ก.๒.อ.น.ม.(บต.) ๓๗๗/๙๙๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญรุ่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.น.ม.

๑๐ ส.ค. ๒๕๕๖