



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๑๗๗๔ ลว. ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙

นางพรทิพย์ ประกอบการ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางพรทิพย์ ประกอบการ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางพรทิพย์ ประกอบการ ๑๒๓ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๒ เนื้อที่ ๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร
- ร้อยกอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	เมนชายคา	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกายยัดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๑	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๔๐,๔๘๘.๕๐ บาท
๒. รีดถอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๔๐,๔๘๘.๕๐ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๘๓๔.๒๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๓,๓๒๒.๗๐ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๓,๓๒๒.๗๐ บาท (สี่หมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.)๑๑๙/น๕๑๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙