



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

177

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ. ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.
เลขที่ วันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ. นางสาวดาลัด ด่านแพ
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๕๖๒๙๗๐ ลว. ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นางสาวดาลัด ด่านแพ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวดาลัด ด่านแพ ๕๓ ซ.แกรนด์วิว ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑ สาย ๑๕ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|---|------|------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๐ | ตัน | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง ๑๙๕ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสายชยคา แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๒ | ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๒ | ชุด | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ | ชุด | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๒ | ชุด | |

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควี.เอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๕๗,๙๕๑.๐๐	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๑๔๓,๒๙๖.๐๐	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
๔. ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	-	บาท
๖. ค่าชอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐	บาท
	๒๒๑,๑๙๗.๐๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๕,๔๘๓.๗๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๓๖,๖๘๐.๘๖</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๓๖,๖๘๐.๘๖ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทแปดสิบกสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นคม.

- ๒ ก.ย. ๒๕๕๗

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.)๓๕๗/๒๕๕๗
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

- ๒ ก.ย. ๒๕๕๗