



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

214

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.

วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘

นายธวัช นาคบุช

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๖๐๐๐๐๕๙๒๓๐๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จาก นายธวัช นาคบุช ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายธวัช นาคบุช ๕๕ ม.๔ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองคร้า ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงวัดได้ - เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โอลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด เทืนความคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงตัวภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสาย	แรงตัว	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๙	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร้ออกอนสาย		ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๙	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงตัว	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๔๕๐ เมตร
- พาดสาย	เมนชายค่า	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๙	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงตัว				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่องดิน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งภายในยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เทคตอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้เช่าไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผ่นกแรงตัว
๒. รีอกอนแรงตัว
๓. หม้อแปลงภายนอก

๔๕,๙๖๙.๙๕ บาท

- บาท

- บาท

๔๕,๙๖๙.๙๕ บาท

๓,๔๒๗.๙๐ บาท

๔๒,๓๔๗.๙๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้เช่าไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๒,๓๔๗.๙๕ บาท (ห้ามมีสองพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)
กำหนดยืนยาราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้เช่าไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผู้บต.กฟส.อ.นธ.)

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นธ.(บต.) ๑๗๗/๘๘๘๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เจริญรส)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘