



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙

นางเยาวลักษณ์ ธรรมบันดาล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๕๕๘๔๐๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ จาก นางเยาวลักษณ์ ธรรมบันดาล ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางเยาวลักษณ์ ธรรมบันดาล ๓๔/๖ ซ.จตุโชติ ๑๖ แขวงอเงิน เขตสายไหม กทม.
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองคำ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร้อยถนนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร
- พาดสาย เมนขายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๑	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๓,๒๑๖.๕๓	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท

๑๓,๒๑๖.๕๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๙๒๕.๑๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๔,๑๔๒.๑๒ บาท

ผู้ให้ลงทุนเป็นเงิน ๑๔,๑๔๒.๑๒ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทสิบสองสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ให้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๑๒๓/๒๕๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙