



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙

นายณรงศ์ฤทธิ์ สุนทรศรี

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๙๔๘๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายณรงศ์ฤทธิ์ สุนทรศรี
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายณรงศ์ฤทธิ์ สุนทรศรี ๑๓/๒๐ ถนนสาย ๓๖ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ แวนด้า ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

แผนกงานไฟฟ้า				๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น		
- ปีกเสา	ขนาด			๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด		๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ร้อยถนนสาย	ขนาด			๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๓๒ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด		๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	เมนขยายคา	ขนาด				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ						จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน						จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.					จำนวน	๑	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา										

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๔,๓๘๑.๔๓	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท

๑๔,๓๘๑.๔๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๐๐๖.๗๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๕,๓๘๘.๑๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕,๓๘๘.๑๓ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๕

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๕๖๗/๒๕๕๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุกกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๕