



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นางสาววารุณี ประเสริฐ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๐๕๖๖๘๕๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ จาก นางสาววารุณี ประเสริฐ ประสงค์ขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาววารุณี ประเสริฐ ๑๓๐ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๖ ใต้ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๓	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๗๐	เมตร
- พาดสาย เมาชยาคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด			
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๒	ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๓๙,๑๐๒.๔๔ บาท

๒. รื้อถอนแรงต่ำ

- บาท

๓. หม้อแปลงภายนอก

- บาท

๔. รื้อหม้อแปลงภายนอก

- บาท

๓๙,๑๐๒.๔๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๗๓๗.๑๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๑,๘๓๙.๖๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๑,๘๓๙.๖๑ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นม.)

๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นม.(บต.)๕๓๕/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙