



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

187

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๕๖ ต.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นางสาวพรใจ พรศักดิ์ธนากุล

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๗๑๗๑๘ ลว. ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นางสาวพรใจ พรศักดิ์ธนากุล แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวพรใจ พรศักดิ์ธนากุล ๑๖/๓ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองคร้าม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ใต้หม้อแปลงวัดใต้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น			
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๒๐ เมตร	
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐	เมตร	
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐	เมตร
- พาดสาย	เมนชายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด			
- ติดตั้งกายยึดโยง	ขนาด ๕๐	ตร.มม.		จำนวน	๐	ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด			

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้		
	ระบบจำหน่ายภายนอก		
๑. แผนกแรงต่ำ		๑๓,๕๖๓.๔๓	บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ		-	บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก		-	บาท
		<u>๑๓,๕๖๓.๔๓</u>	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๙๔๙.๔๔	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>๑๔,๕๑๒.๘๗</u></u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔,๕๑๒.๘๗ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทต.บต.กฟส.อ.นคม.)

- ๖ ค.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๓๔๓/๒๕๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายศุภกิจ เรณูรส)
ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนิคมพัฒนา

- ๖ ค.ค. ๒๕๕๙