



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๕๙ พ.ย. ๒๕๕๙

นางสาวนุชนาฏ บุญรัตน์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๗๗๑๗๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ จาก นางสาวนุชนาฏ บุญรัตน์ ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวนุชนาฏ บุญรัตน์ ๑๒๖ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ เหนือ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง

- พาดสายแกนเหล็ก ACSR ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- รื้อถอนสาย ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๒๐ เมตร
- พาดสาย เมนขายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๐ ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๓ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ผู้จ่าย

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	๒,๘๖๕.๐๐ บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลง	๙๘,๖๔๓.๐๐ บาท
๓. ค่ารื้อถอนแผงแรงต่ำ	๑,๒๕๕.๐๐ บาท
๔. ค่าก่อสร้างแผงแรงต่ำ	๙๗,๗๗๓.๖๓ บาท
๕. ค่าสมทบ	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
	<u>๒๐๒,๕๓๖.๖๓ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๔,๑๙๗.๕๖ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๑๖,๗๓๔.๑๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๑๖,๗๓๔.๑๙ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.)

๒-๙ พ.ย. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.๐.นค.(บต.) ๒๕๖/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๒-๙ พ.ย. ๒๕๕๙