



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๕

บริษัท นิซซารินทร์ชาว โซติ จก.

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก บริษัท นิซซารินทร์ชาว โซติ จก. แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ บริษัท นิซซารินทร์ชาว โซติ จก. ๖๙ ม.๓ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ซ.๓ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๒. แรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน ๑ ต้น	
- พาดสาย SAC	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน ๓ เส้น	ระยะทาง ๕ เมตร
 ๓. หม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V	ขนาด ๒๕๐ เควีเอ	จำนวน ๑ เครื่อง
-----------------------	----------------------------	-----------------	-----------------
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
๔. ไฟสาธารณะ

- พาดสาย อลูมิเนียม (ดับ)	ขนาด ๒๕ ตร.มม	จำนวน ๑ เส้น	ระยะทาง ๕๖ เมตร
----------------------------	---------------	--------------	-----------------
 ๕. แรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน ๒ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน ๔ เส้น	ระยะทาง ๕๖ เมตร
- สายต่อลงดิน		จำนวน ๔ ชุด	
- ล้อฟ้าแรงต่ำ		จำนวน ๒ ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๒๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แรงสูงภายนอก ๕๐ %	- บาท
๒. แรงสูงภายนอก	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	๒๕๐,๕๑๙.๙๒ บาท
๔. แรงต่ำภายนอก	๔๘,๑๑๒.๖๕ บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๒๙๓,๖๓๒.๕๗ บาท
ระบบจำหน่ายภายใน	
๑. ไฟถนน	๖,๘๓๘.๒๗ บาท
๒. ค่าขอตไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน	๒๑,๗๘๘.๗๗ บาท
กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)	
๑. กำไรขั้นต้น	๒,๐๕๑.๔๘ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๒,๐๕๑.๔๘ บาท
รวมเงิน	๓๔๒,๔๗๒.๘๒ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๓,๙๗๓.๑๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๖๖,๔๔๕.๙๒ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๖๖,๔๔๕.๙๒ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว

ใบเสร็จเลขที่ E๓๘๗๙๔๕๙๑๒๐๗๐๑๑๕ ลว. ๗ ธ.ค. ๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ
ผ.บต.กฟส.อ.นคม.

๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๑๗๖/๒๕๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรส)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙