



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Al

2 มี.ค. 2560

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นางเจริญ รูปหอม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๑๗๑๘๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จาก นางเจริญ รูปหอม ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางเจริญ รูปหอม ๔๖/๖๒ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.นาคจู ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๔	เมตร	จำนวน	๔	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๘๘ เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย เมนชวยคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๒	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔๗,๖๘๗.๑๖	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท

๔๗,๖๘๗.๑๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๓๓๘.๑๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๑,๐๒๕.๒๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๑,๐๒๕.๒๖ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทยี่สิบหกสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นฉ.)

- ด มี.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นฉ.(บต.)๐๓๙/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผ.จก.กฟส.อ.นฉ.

- ด มี.ค. ๒๕๖๐