



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๕ ๑ ก.พ. ๒๕๖๐

นางสาวทิพย์อาภา พันธุ์รอด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๐๖๐๔๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ จาก นางสาวทิพย์อาภา พันธุ์รอด ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวทิพย์อาภา พันธุ์รอด ๓๕/๑๙ ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๓ เนื้อที่ ๓.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๕	ต้น			
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๙๕ เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	เมนชายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๔๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งกายยึดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๘๒,๗๐๔.๓๑	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
	๘๒,๗๐๔.๓๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕,๗๘๙.๓๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๘,๔๙๓.๖๑	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๘,๔๙๓.๖๑ บาท (แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นต.)

๕-๑ ก.พ. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นต.(บต.) ๐๐๓/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผ.จก.กฟส.อ.นต.

๕-๑ ก.พ. ๒๕๖๐