



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

A1 ๘/๒/๖๐

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายวัลลภ พงษ์วารินทร์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๑๑๘๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ จาก นายวัลลภ พงษ์วารินทร์
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวัลลภ พงษ์วารินทร์ ๗๔/๓ ม.๑ ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. แอมป์ เฟส บี. แอมป์ เฟส ซี. แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๔	เมตร	จำนวน	๑๑	ต้น
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	เมนขยายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๓	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๒๗,๐๐๖.๘๕	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท

๑๒๗,๐๐๖.๘๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๘,๘๙๐.๕๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๓๕,๘๙๗.๓๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓๕,๘๙๗.๓๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผจก.กฟส.อ.นคม.)

- ๗ ก.พ. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๐๕๓๓/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

- ๗ ก.พ. ๒๕๖๐