



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑๑๑๕๒๗๒๔

๑๑ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๔๔๔๔๔ ลว. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ม.๖ ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๕ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ท้ายอาศัย ตั้งอยู่ที่ ข.ร่วมพัฒนา ๒ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ที่หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

- รื้อถอนเสาแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

- พาดสาย เมาข่ายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๐ ชุด

- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ ชุด

- เหนือกรีดโคนเสา จำนวน ๐ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก
๑. แผนกแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๔,๕๒๑.๗๑ บาท

๔๔,๕๒๑.๗๑ บาท

๓,๑๑๖.๕๒ บาท

๔๗,๖๓๘.๒๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๗,๖๓๘.๒๓ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบสามสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๐ ส.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๓๓๐/๕๕๘.
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๐ ส.ค. ๒๕๕๘