



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

A1

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐

นางสาวสรिता ชมภูทิพย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๑๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จาก นางสาวสรिता ชมภูทิพย์
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวสรिता ชมภูทิพย์ ๕๖/๑ ม.๖ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย.๔ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ## (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้านิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๙๕ เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๔๒ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด		

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔๒,๖๓๖.๑๗	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
	๔๒,๖๓๖.๑๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๙๘๔.๕๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๕,๖๒๐.๗๐</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๕,๖๒๐.๗๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อนคม.(บต.) ๐๙๓/๒๕๖๐.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐