



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นนช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนช.

เลขที่

วันที่ ๙ ส. มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนช.

เทศบาลตำบลลุมขามคุ'

เรียน ผจก.กฟส.อ.นนช.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นนช.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๗๘๙๖ เทศบาลตำบลลุมขามคุ' ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นนช.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS สรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลตำบลลุมขามคุ' ๔๕๙ ถ.ทางหลวงสาย ๓๖ ต.ลุมขามคุ' จ.ระยอง
ให้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๗.๘-๗.๙ สาย ๑๖ ม.๑ ต.ลุมขามคุ' อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดໂ Holden ได้ เพส เอ. - แอมป์ เพส บี. - แอมป์ เพส ซี. - แอมป์ โวลท์ โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เทืนควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต้านภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๕.๐๐ เมตร	จำนวน	๑ ตัน
- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๗๐๐ เมตร
- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๒๕ ตร.มม	จำนวน	๑ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร้ออกอนสายแรงต้าน	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๕ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล้อพานแรงต้าน			จำนวน	๓ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๓ ชุด
- ติดตั้งชุดกายีย์ดิ่งแรงต้าน ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑ ชุด
- เทคอนเสา			จำนวน	๐ ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เพส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โอลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงงาน	๙๓,๒๗๗.๔๒	บาท
๒. แผนกห้องแม่กลง	๑๖๐,๙๙๐.๑๖	บาท
๓. ค่า HotLine	๑๕,๙๕๐.๕๐	บาท
๔. ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
	๒๗๔,๒๑๘.๐๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%	๑๙,๑๙๕.๒๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๙๓,๔๑๓.๓๕</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๙๓,๔๑๓.๓๕ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)
กำหนดอีนราคาก ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรืออปภีบติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

พ.บ.ก.กฟส.อ.นธ.

๒๕ ส. มี.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๗๗๗/๔๔๔๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรล)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๒๕ ส. มี.ค. ๒๕๖๐