



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลมะขามคู่

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๙๓๗๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จาก เทศบาลตำบลมะขามคู่ ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลตำบลมะขามคู่ ๔๕๖ ถ.ทางหลวงสาย ๓๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๑ ต.ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๘	ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๒๕๐ เมตร
- ร้อยถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๒	ชุด	
- ท่อนกรีดโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด	

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารถถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่ารถถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๖๗,๕๐๑.๓๒	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
	๖๗,๕๐๑.๓๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๗๒๕.๐๘	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๒,๒๒๖.๔๑	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๒,๒๒๖.๔๑ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๒๖๒/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายศุภกิจ เรณูรส)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐